

il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
- Finori Valerio -

Il Segretario
- Borghini Mario -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Università Agraria per quindici giorni consecutivi a partire dal 26 LUG 2011

li, 26 LUG 2011

Il Segretario
- Borghini Mario -

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario
- Borghini Mario -

INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato di Controllo:

ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

ai sensi dell'art. 127 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

li,

Il Segretario

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, commi 1 e 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
per l'esame finale favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del verb. n.

li,

Il Segretario



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA PROVINCIA DI ROMA

Prot. n. 690
del 26 LUG 2011

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA COPIA

N. 26 Data 20 luglio 2011	OGGETTO: V° Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Aree sensibili: parchi e riserve" (APQ7) - Progetti di Rete Ecologica Regionale: Mantenimento di ambienti aridi pastorali sui Monti della Tolfa: - Euro 200.000,00 "Approvazione Quadro economico finale delle spese sostenute."
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 19,00, nella sede delle adunanze della Università suddetta, convocata con appositi avvisi, la Deputazione Agraria si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	presenti	assenti
1) FINORI VALERIO	Presidente	X	
2) PESONI RITA	Assessore	X	
3) ONORI GIULIO	Assessore	X	
4) SINOPOLI FABRIZIO	Assessore	X	
5) VIRGILI MASSIMO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Borghini Mario.

Il Presidente dichiara aperta la riunione dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale. Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, appresso riportati:

1) Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

favorevole

Borghini Mario _____

2) Il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

favorevole

Borghini Mario _____

3) A mente dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per la copertura finanziaria della spesa impegnata il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso la seguente attestazione:

regolare

Borghini Mario _____

LA DEPUTAZIONE

Premesso:

- che la Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha assegnato all'Università Agraria di Tolfa un contributo di € 200.000,00 per la realizzazione del progetto "Interventi per il mantenimento degli ambienti aridi pastorali di Tolfa";
 - che con delibera della Deputazione n. 165, del 9 dicembre 2009, è stato approvato il progetto esecutivo **"Interventi per il mantenimento degli ambienti aridi pastorali di Tolfa"**- Codice Pratica CUP J49B08000140002 - V accordo Integrativo del Programma Quadro "Aree sensibili parchi e riserve (APQ7)", redatto dal Dr. For. Marco Santurbano per un importo complessivo di € 200.000,00;
 - che il progetto prevede la realizzazione di una parte dei lavori per un importo di € 50.000,00 (di cui € 1.046,47 per oneri della sicurezza) in amministrazione diretta e la restante parte, per un importo di € 108.383,00 (di cui € 106.383,00 per lavori a misura ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) mediante affidamento in appalto;
 - che con determinazione del segretario n. 25, del 18.03.2010, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo "Interventi per il mantenimento degli ambienti aridi pastorali di Tolfa"- Codice Pratica CUP J49B08000140002 - V accordo Integrativo del Programma Quadro "Aree sensibili parchi e riserve (APQ7) per l'importo di € 108.383,00 (di cui € 106.383,00 per lavori a misura ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) mediante pubblico incanto ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ed approvato il relativo bando di gara;
 - che con determinazione n. 49, del 04.05.2010, è stato approvato il verbale della gara a pubblico incanto per l'appalto dei lavori previsti nel progetto esecutivo "Interventi per il mantenimento degli ambienti aridi pastorali di Tolfa", aggiudicato definitivamente l'appalto dei predetti lavori alla ditta MERCURI MARIO con sede in Tolfa, in via della Concia, 15, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori il ribasso del 19,73 sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di € 106.383,00 e quindi per un importo contrattuale di € 87.393,63 + IVA di cui € 85.393,63 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza e accettata la cauzione definitiva prestata dalla impresa;
 - che in data 04.05.2010 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto n. 719 di repertorio, registrato a Civitavecchia il 10.05.2010, al n. 1115, serie 3;
 - che in data 17.05.2010 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- Vista la determinazione del segretario n. 74, del 30.06.2010, con la quale è stato disposto:
- di approvare lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1, redatto in data 05.06.2010 dal direttore dei lavori Dott. For. Marco Santurbano, per l'importo di € 58.637,23 al netto del ribasso d'asta;
 - di approvare il certificato di pagamento n. 1, del 08.06.2010, redatto dal responsabile del procedimento geom. Guido Grassi e sottoscritto dal direttore dei lavori dal quale risulta, per l'impresa appaltatrice, un credito di € 58.637,23 oltre Iva 20%;
 - di liquidare la fattura n. 19, del 11.06.2010, emessa dall'impresa MERCURI MARIO con sede in Tolfa, in via della Concia, 15, dell'importo di € 74.364,68 (€ 58.637,23 + € 11.727,45 Iva 20%);
- Vista la determinazione del segretario n. 76, del 15.06.2011, con la quale è stato disposto:
- di approvare lo stato d'avanzamento finale redatto in data 20.11.2010 dal direttore dei lavori Dott. For. Marco, per l'importo di € 91.373,52 al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.000,00, e del ribasso d'asta, relativo ai lavori del progetto "Interventi per il mantenimento degli ambienti aridi pastorali di Tolfa"- Codice Pratica CUP J49B08000140002 - V accordo Integrativo del Programma Quadro "Aree sensibili parchi e riserve (APQ7);
 - di approvare il relativo certificato di pagamento finale del 20.11.2010, redatto dal responsabile del procedimento geom. Guido Grassi e sottoscritto dal direttore dei lavori dal quale risulta, per l'impresa appaltatrice, un credito di € 41.683,54 (€ 34.736,28 + € 6.947,26 Iva 20%);
 - di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 10.05.2011, dal direttore dei lavori Dott. For. Marco Santurbano;
 - di liquidare alla ditta MERCURI MARIO con sede in Tolfa, in via della Concia, 15, la fattura n. 6, del 23.03.2011, dell'importo di € 41.683,54 (€ 34.736,28 + € 6.947,26 Iva 20%);
- Vista la determinazione del Segretario n. 95, del 20.07.2011, con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti in amministrazione diretta per un importo di €

50.000,00, al netto dell'IVA, redatto dal direttore dei lavori Dott. For.le Marco Santurbano, in data 5 luglio 2011;

Vista la determinazione del Segretario n. 125, del 27.10.2009, con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Agr. e For.le Manuela Stacchiotti, residente in Roma, l'incarico di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia degli interventi per un compenso di €. 6.000,00 oltre contr. Cassa e IVA 20%;

Vista la determinazione n.74 del 9.06.2011, con la quale è stato affidato al Dott. For.le Marco Santurbano la redazione del piano di comunicazione per un compenso di €. 800,00 oltre contributo cassa e IVA 20%;

Considerato che la determinazione della Regione Lazio sopra citata prescrive che il saldo del contributo verrà erogato a seguito di un atto deliberativo di approvazione della spesa finale effettivamente accorsa per la realizzazione dell'opera e dell'approvazione dell'atto del collaudo;

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione del seguente quadro economico finale delle spese sostenute dall'ente per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per il mantenimento degli ambienti aridi pastorali di Tolfa" - Codice Pratica CUP J49B08000140002 - in conto al contributo regionale:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
a)	Importo dei lavori in amministrazione diretta	€ 48.953,53
b)	Oneri per la sicurezza	€ 1.046,47
c)	I.V.A. 20% sui materiali e sugli oneri per la sicurezza	€ 3.743,51
1	TOTALE (a+b+c)	€ 53.743,51
LAVORI APPALTATI		
d)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 85.393,63
e)	Lavori per imprevisti	€ 5.979,89
f)	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
h)	IVA 20% di: (d+e+f)	€ 18.674,70
2	TOTALE (d+e+f+h)	€ 112.048,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
i)	piano di comunicazione, monitoraggio, progettazione e direzione lavori	€ 6.809,00
j)	Cassa previdenziale 2% di (i)	136,18
k)	IVA 20% di i+j	€ 1.389,04
l)	Responsabile procedimento	850,00
3	TOTALE (i+j+k+l)	9.184,22
TOTALE (1+2+3)		€ 174.975,95

Visti i pareri richiesti e la copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione UNANIME resa ed accertata nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2) di approvare il seguente quadro economico finale delle spese sostenute dall'ente per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi per il mantenimento degli ambienti aridi pastorali di Tolfa" – Codice Pratica CUP J49B08000140002 - in conto al contributo regionale:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
a)	Importo dei lavori in amministrazione diretta	€ 48.953,53
b)	Oneri per la sicurezza	€ 1.046,47
c)	I.V.A. 20% sui materiali e sugli oneri per la sicurezza	€ 3.743,51
1	TOTALE (a+b+c)	€ 53.743,51
LAVORI APPALTATI		
d)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 85.393,63
e)	Lavori per imprevisti	€ 5.979,89
f)	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
h)	IVA 20% di: (d+e+f)	€ 18.674,70
2	TOTALE (d+e+f)	€ 112.048,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
i)	piano di comunicazione, monitoraggio, progettazione e direzione lavori	€ 6.809,00
j)	Cassa previdenziale 2% di (h)	136,18
k)	IVA 20% di i+j	€ 1.389,04
l)	Responsabile procedimento	850,00
3	TOTALE (i+j+k+l)	9.184,22
TOTALE (1+2+3)		€ 174.975,95

3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per l'erogazione del contributo richiesto.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267/00.

Il responsabile del procedimento
 Geom. Guido Grassi